

ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
INFORMACIJA, APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ ALYTAUS MIESTE 2016 METAIS

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis,	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtumą Alytaus regiono tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant jų patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms					Efeko rodiklis 1-E. Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.			
						Rezultato rodiklis 1-R-1. Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt.			
1.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas					Produkto rodiklis 1.1-P-1. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	0	0	Siekiamos rodiklio reikšmės suplanuotos 2017 m.
						Produkto rodiklis 1.1-P-3. Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	0	0	Siekiamas rodiklio reikšmės suplanuota 2020 m.
						Produkto rodiklis			

						1.1-P-4. Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017 m.	
						Produkto rodiklis				
						1.1-P-10. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2019 m.	
						Produkto rodiklis				
						1.1-P-7. Subsidijas gavusių įmonių skaičius,	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017 m.	
1.1.1v Veiksmas	Vandentiekio magistralės DN 500 Putinų g. Alytuje, rekonstravimas	2015–2020		X	X	X	X		2016-12-16 pasirašyta finansavimo sutartis, 2017 m. bus pradėtas projekto įgyvendinimas	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos				X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos							
			Kitos viešosios lėšos	170.000						
			Privačios lėšos							
			ES lėšos	170.000						
1.1.2v Veiksmas	Buvusios sinagogos pastato Kauno g. 9 A Alytuje rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas	2018–2020		X	X	X	X		finansavimas vykdomas pagal 2015-11-17 projektavimo darbų sutartį Nr.SR-1857(3.9) ir techninio projekto ekspertizės sutartį Nr.SR-1358(3.9)	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	36.363	20.896		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos							
			Kitos viešosios lėšos							
			Privačios lėšos							
			ES lėšos	206.056						

1.1.3v Veiksmas	VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1 B rekonstravimas	2016–2020		X	X	X	X	finansavimas vykdomas pagal 2016-08-02 projektavimo darbų sutartį Nr.SR-1180(3.9)
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52.860	24.805	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	352.401				
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	299.541				
1.1.14v Veiksmas	Buvusių pramoninių teritorijų Alytaus mieste pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai	2016–2020		X	X	X	X	finansavimas vykdomas pagal 2015-03-23 projektavimo darbų sutartį Nr.SR-420(3.9) ir techninio projekto ekspertizės sutartį Nr.SR-1358(3.9)
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	236.925	13.017	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	102.218				
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1.158.480				
1.2. Uždavinys	Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas					Rezultato rodiklis		
						1-R-2. Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc.		
						Produkto rodiklis		
						1.2-P1. Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis, km		
						Produkto rodiklis		

						1.2-P-5. Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės, vnt.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018 m.
						Produkto rodiklis			
						1.2-P-6. Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017 m. .
						Produkto rodiklis			
						1.2-P-7. Naujai nutiestų kelių ilgis, km	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018 m. .
1.2.1v Veiksmas	Vieningos elektroninės viešojo transporto valdymo sistemos įdiegimas Alytaus mieste	2017–2019		X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40.500		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	229.500					
1.2.2v Veiksmas	Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas	2017–2019		X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	60.914		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	345.177					

1.2.3v Veiksmas	Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemos modernizavimas	2018–2019		X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	16.500		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
ES lėšos	93.500								
1.2.4v Veiksmas	Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimas	2016–2017		X	X	X	X		2016 / 10 įtrauktas į projektų sąrašą
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	8.730		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
ES lėšos	49.470								
1.2.5v Veiksmas	Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje, įrengimas	2016–2018		X	X	X	X		finansavimas vykdomas pagal 2016-02-17 projektavimo darbų sutartį Nr.SR-302(3.9) ir 2016-06-17 eismo saugumo audito sutartį Nr.SR-1017(3.9) ir techninio projekto ekspertizės sutartį Nr.SR-1358(3.9)
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	654.275	12.286	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
ES lėšos	747.938								

1.2.6v Veiksmas	Dviračių trąsų infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste	2016–2020		X	X	X	X	2016 / 11 įtrauktas į projektų sąrašą	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	20.400		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
ES lėšos	115.332								
Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1.127.467	71.004	X	X			
		Valstybės biudžeto lėšos	454.619	0					
		Kitos viešosios lėšos	170.000	0					
		Privačios lėšos	0	0					
		ES lėšos	3.414.994	0					

Parengė: Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė Raimonda Dirsiene
tel. (8-315) 55152 el.p. raimonda.dirsiene@alytus.lt