

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIO, OBELYTĖS G. ALYTAUS MIESTE
KAPITALINIO REMONTO IR INŽINERINIŲ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ
STATYBOS TECHNINIS PROJEKTAS**

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA

2023-05-22

Tauragė

Žemiau chronologine tvarka pateikiame atliktus veiksmus dėl Susisieikimo komunikacijų statinio, Obelytės g. Alytaus mieste kapitalinio remonto ir inžinerinių lietaus nuotekų tinklų statybos techninio projekto projektinių pasiūlymų (toliau – projektiniai pasiūlymai arba PP).

1. Parengti Projektiniai pasiūlymai buvo paviešinti visuomenei 2023-04-18 patalpinus skelbimą ir Projektinius pasiūlymus Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt
Nuoroda į skelbimą: <https://www.alytus.lt/lt/skelbimai/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-18>
2. Iki viešo susirinkimo pasiūlymų ir pastabų gauta nebuvo.
3. 2023-05-16 15 val., buvo prisijungta į susirinkimą nuotoliniu būdu, kurio nuoroda buvo paskelbta Alytaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje. Buvo laukiama prisijungiančių, tam kad pranešti apie pasikeitusią susirinkimo valandą ir vietą. 2023-05-16 17 val. Alytaus miesto savivaldybės patalpose, adresu Rotušės a. 4, Alytus, įvyko viešinio susirinkimas, kurio metu buvo pristatyti Projektinių pasiūlymų sprendiniai (viešo susirinkimo dalyvių sąrašas ir viešo susirinkimo protokolas pridedami prie ataskaitos kaip priedas Nr. 1)
4. Viešo susirinkimo metu gauti šie pasiūlymai:
 - 4.1. Peržiūrėti išilginius nuolydžius ties įvažiavimais į kiemus.
 - 4.2. Pagal situaciją pakoreguoti įvažiavimų pločius į sklypus.
 - 4.3. Pakoreguoti projektą numatant trūkstamą įvažiavimą į sklypą pikete 0+34 kairėje pusėje.
 - 4.4. Neprojektuoti prisijungimų prie esamų takelių į sklypus.
 - 4.5. Pakoreguoti gatvės bortus iš 10 cm į 15 cm, o nuleistus bortus iš 5 cm į 3 cm.
 - 4.6. Projekte numatyti esamų ženklų pakeitimą. Kelio ženklų korpusai, atramos bei skydų antros pusės spalva – RAL9005.
 - 4.7. Vandens surinkimui numatyti paprastas groteles.
 - 4.8. Drenažą užpilti ne skaldele, o tuo pačiu kaip ir AŠ.
 - 4.9. Pakoreguoti kelkraščio skaldos frakciją į 19/22.
 - 4.10. Numatyti papildomą lietaus surinkimo šulinėlį PK 0+50.
 - 4.11. Pakeisti ženklų vietas ties Punsko gatve.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Geoinfra“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais po viešo susirinkimo per 3 darbo dienas surašė viešo susirinkimo protokolą ir per 5 darbo dienas parengė šią Projektinių pasiūlymų viešinio ataskaitą.

VIEŠO SUSIRINKIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS

1. Peržiūrėti išilginius nuolydžius ties įvažiavimais į kiemus.

Sutikslinti išilginiai/skersiniai nuolydžiai ties įvažiavimais į kiemus.

2. Pagal situaciją pakoreguoti įvažiavimų pločius į sklypus.

Įvažiavimų pločiai į sklypus pakoreguoti.

3. Pakoreguoti projektą numatant trūkstamą įvažiavimą į sklypą PK 0+34 kairėje pusėje.

Pastabai pritarta. Suprojektuota trūkstama nuovaža PK 0+34.

4. Neprojektuoti prisijungimų prie esamų takelių į sklypus.

Pastabai pritarta, prisijungimai prie esamų takelių neprojektuojami.

5. Pakoreguoti gatvės bortus iš 10 cm į 15 cm, o nuleistus bortus iš 5 cm į 3 cm.

Pastabai pritarta. Gatvės bortai projektuojami pagal užsakovo reikalavimus.

6. Projekte numatyti esamų ženklų pakeitimą. Kelio ženklų korpusai, atramos bei skydų antros pusės spalva – RAL9005.

Pastabai pritarta. Keičiami ženklai pagal užsakovo reikalavimus.

7. Vandens surinkimui numatyti paprastas groteles.

Pastabai pritarta. Vandens surinkimui suprojektuotos plaukiojančiojo tipo ketaus grotelės.

8. Drenažą užpilti ne skaldele, o tuo pačiu kaip ir AŠ.

Pastabai nepritarta. Skaldelė parinkta pagal galiojančius reikalavimus.

9. Pakoreguoti kelkraščio skaldos frakciją į 19/22.

Pastabai pritarta. Gatvės kelkraščio medžiagiškumas ir frakcija pataisyti.

10. Numatyti papildomą lietaus surinkimo šulinėlį PK 0+50.

Pastabai pritarta. Lietaus surinkimo šulinėlis suprojektuotas PK 0+50.

11. Pakeisti ženklų vietas ties Punsko gatve.

Pastabai pritarta. Esami ženklai perkelti arčiau Punsko gatvės.

Išvada: viešo susirinkimo metu gauti pasiūlymai priimti, projektiniai pasiūlymai pakoreguoti. Visuomenė tinkamai supažindinta su Susisiekimo komunikacijų statinio, Obelytės g. Alytaus mieste kapitalinio remonto ir inžinerinių lietaus nuotekų tinklų statybos techninio projekto projektiniais pasiūlymais.

PRIDEDAMA:

1. Viešo susirinkimo protokolas su priedu (dalyvių sąrašas)

Projekto vadovas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Justinas Mickūnas', written in a cursive style.

Justinas Mickūnas