

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIO, GIRAKALNIO G. ATKARPOS NUO
GIRAKALNIO G. 30 IKI GIRAKALNIO G. 64, ALYTAUS MIESTE KAPITALINIO
REMONTO IR INŽINERINIŲ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS**

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA

2023-05-24

Tauragė

Žemiau chronologine tvarka pateikiame atliktus veiksmus dėl Susisieikimo komunikacijų statinio, Girakalnio g. atkarpos nuo Girakalnio g. 30 iki Girakalnio g. 64, Alytaus mieste kapitalinio remonto ir inžinerinių lietaus nuotekų tinklų statybos techninio darbo projekto projektinių pasiūlymų (toliau – projektiniai pasiūlymai arba PP).

1. Parengti Projektiniai pasiūlymai buvo paviešinti visuomenei 2023-04-24 patalpinus skelbimą ir Projektinius pasiūlymus Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt
Nuoroda į skelbimą: <https://www.alytus.lt/lt/skelbimai/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-19>
2. Iki viešo susirinkimo pasiūlymų ir pastabų gauta nebuvo.
3. 2023-05-17 Alytaus miesto savivaldybės patalpose, adresu Rotušės a. 4, Alytus, įvyko viešinio susirinkimas, kurio metu buvo pristatyti Projektinių pasiūlymų sprendiniai (viešo susirinkimo dalyvių sąrašas ir viešo susirinkimo protokolas pridedami prie ataskaitos kaip priedas Nr. 1)
4. Viešo susirinkimo metu gauti šie pasiūlymai:
 - 4.1. Po G/b bortais numatyti 20cm betono sluoksnį..
 - 4.2. Jei yra galimybė, suprojektuoti didesnę lietaus surinkimo vamzdyno diametrą perspektyviniam pajungimui.
 - 4.3. Pakoreguoti gatvės trasą (ašį) ties susijungimu su esamu Girakalnio g. asfaltu.
 - 4.4. Pakoreguoti projektuojamos gatvės piketažą.
 - 4.5. Projektiniuose pasiūlymuose nuovažas susiaurinti iki 3,5 m.
 - 4.6. Nužeminti bortai įvažiavimuose numatomi 3 cm aukščiau.
 - 4.7. Į sklypą su dviems įvažiavimais, numatyti vieną.
 - 4.8. Pakeisti pagrindinio kelio kryptį iš Zaidų g., numatant reikiamus kelio ženklus.
 - 4.9. Skersiniame profilyje pakoreguoti kelkraščio skaldos frakciją į fr. 19/22.
 - 4.10. Lietaus surinkimo šulinėlius numatyti PVC Ø425

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Geoinfra“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais po viešo susirinkimo per 3 darbo dienas surašė viešo susirinkimo protokolą ir per 5 darbo dienas parengė šią Projektinių pasiūlymų viešinio ataskaitą.

VIEŠO SUSIRINKIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS

- 1. Po G/b bortais numatyti 20cm betono sluoksnį.**
Skersiniuose profiliuose pateikta gatvės borto įrengimo detalė su 20cm betono sluoksniu.
- 2. Jei yra galimybė, suprojektuoti didesnę lietaus surinkimo vamzdyno diametrą perspektyviniam pajungimui.**
Lietaus surinkimo vamzdyno diametras padidintas.
- 3. Pakoreguoti gatvės trasą (ašį) ties susijungimu su esamu Girakalnio g. asfaltu.**
Pakoreguota projektuojamos gatvės ašis plane susijungimui su esamu Girakalnio g. asfaltu.
- 4. Pakoreguoti projektuojamos gatvės piketažą.**
Pakoreguotas projektuojamos gatvės piketažas.
- 5. Projektiniuose pasiūlymuose nuovažas susiaurinti iki 3,5 m.**
Projektuojamos nuovažos susiaurintos iki 3,5m pločio.
- 6. Nužeminti bortai įvažiavimuose numatomi 3 cm aukščio.**
Įvažiavimų bortai numatomi 3cm aukščio.
- 7. Į sklypą su dviem įvažiavimais, numatyti vieną.**
Į visus sklypus numatomas po vienas įvažiavimas.
- 8. Pakeisti pagrindinio kelio kryptį iš Zaidų g., numatant reikiamus kelio ženklus.**
Pakoreguotas projektuojamos gatvės atkarpos vertikalinis ženklinimas.
- 9. Skersiniame profilyje pakoreguoti kelkraščio skaldos frakciją į fr. 19/22.**
Gatvės kelkraščio medžiagiškumas ir frakcija pataisyti.
- 10. Lietaus surinkimo šulinėlius numatyti PVC Ø425.**
Lietaus surinkimo šulinėliai projektuojami PVC Ø425 su plaukiojančiomis kalaus ketaus grotelėmis.

Išvada: iki viešo susirinkimo ir jo metu gauti pasiūlymai priimti, projektiniai pasiūlymai pakoreguoti. Visuomenė tinkamai supažindinta su Susisiekimo komunikacijų statinio, Girakalnio g. atkarpos nuo Girakalnio g. 30 iki Girakalnio g. 64, Alytaus mieste kapitalinio remonto ir inžinerinių lietaus nuotekų tinklų statybos techninio darbo projekto projektiniais pasiūlymais.

PRIDEDAMA:

1. Viešo susirinkimo protokolas su priedu (dalyvių sąrašas)

Projekto vadovas



Justinas Mickūnas